Stadt Wipperfürth **M/2010/630**
Der Bürgermeister

II - Stadt- und Raumplanung

TOP 1.9.2

Regionale 2010: Sachstand

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	Ö	21.04.2010	Kenntnisnahme

1. Alleenradweg auf stillgelegten Bahntrassen

Bauabschnitt I: Wipperfürth - Hückeswagen
Die vorbereitenden Arbeiten mit der Sanierung der Brücken über den Bever- und Neyebach sind abgeschlossen. Der Baubeginn für den Streckenabschnitt Wipperfürth – Hückeswagen erfolgt in der 15 KW. Der offizielle Spatenstich erfolgt am 20.04.2010. Ausbauart im sogenannten In-situ Verfahren. Geplante Fertigstellung dieses ersten Teilstücks ist Ende Mai.

Bauabschnitt II: Wipperfürth - Marienheide
Für den 2. Bauabschnitt Marienheide –Wipperfürth ist der Rückschnitt des Bewuchses bereits erfolgt. Zur Zeit erfolgt die Ausschreibung. Mit den ersten Baumaßnahmen ist in ca. 6 Wochen zurechnen. Diese erfolgen aus landschaftsrechtlichen Gründen zunächst innerhalb der bebauten Gebiete. Ein früherer Baubeginn war nicht möglich, da genau in diesen Bereichen die BEW eine Gasleitung neu verlegt (Fertigstellung spätestens Ende Juni. Parallel sollen in diesem Abschnitt auch die vorhandenen Brücken vorab saniert werden. Für die Nutzung des Tunnels laufen derzeit noch Untersuchungen zum Artenschutz, um eine artenschutzverträgliche Nutzung als Radweg zu gewährleisten.
Der Ausbau des Radweges in der freien Landschaft (von Talstraße bis Marienheide) muss aus Artenschutzgründen später erfolgen und wird voraussichtlich erst nach dem 15. August durchgeführt werden können.

Bauabschnitt III: Hückeswagen – Bergisch Born
Im 3. Bauabschnitt ist der Rückschnitt des Bewuchses bereits teilweise erfolgt. Zur Zeit erfolgt die Vorbereitung der Ausschreibung für Bauwerkssanierung, Gleisabbau und Herstellung des Radweges im In-situ Verfahren. Ursprünglich war ein Baubeginn auf diesem Bauabschnitt erst für 2011 vorgesehen. Auf Wunsch der Stadt Hückeswagen soll mit einzelnen Maßnahmen in diesem Abschnitt bereits in 2010 zu begonnen werden, sofern der Zuschussgeber einer Vorziehung der Maßnahme und der vorzeitigen Bereitstellung der Fördermittel zustimmt. Die Stadt Remscheid plant ebenfalls mit ersten Arbeiten (Freischnitt, Gleisabbau) in diesem Jahr auf diesem Streckenteil zu beginnen. Ob und in welchem Maße tatsächlich auf diesem dritten Bauabschnitt bereits in 2010 begonnen werden kann, stand zur Drucklegung dieser Mitteilung noch nicht verbindlich fest.

2. Ohler Wiesen

Die Arbeiten sind nach der langen Winterpause wieder aufgenommen worden. Z.Zt. werden die Ausschreibungen für die in 2010 geplanten Baumaßnahmen erarbeitet.

- Renaturierung der Wupper (Maßnahme Wupperverband)
- Neuanlage der Freiflächen nördlich Bahndamm (Stadt)
- Neubau der Basisstation (Stadt /Vfr)
- Neubau und Gestaltung der Freiflächen Kinderspielplatz südlich und westlich des neuen Sportplatzes (Stadt)

3. Weitere Projekte

Landschaftsbalkon Leiersmühle
Der Landschaftsbalkon und der Verbindungsweg zur Bahntrasse sind fertig gestellt. Restarbeiten wie die Errichtung der Beobachtungsstation erfolgen in Kürze.

Wanderweg Parkplatz Oberröttenscheid - Bevertalsperre
Mit den Bauarbeiten wurde begonnen. Witterungsbedingt ruhte die Baustelle einige Wochen, daher kann mit der Fertigstellung erst vor den Sommerferien gerechnet werden.

Auf Wunsch können in der Sitzung weitere Erläuterungen gegeben werden.