Hansestadt Wipperfürth **M/2019/425**
Der Bürgermeister

II - Stadt- und Raumplanung TOP 1.9.1

Integriertes Handlungskonzept
- Sachstandsbericht -

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	Ö	12.06.2019	Kenntnisnahme

Projektabschnitte:

Hochstraße

Die Arbeiten in der Hochstraße, ausgehend vom Kölner Tor Platz bis hin zum Marktplatz (Höhe Rathaus), sind abgeschlossen. Sobald die Bautätigkeiten in der Innenstadt einen möglichst reibungslosen Verkehrsfluss ermöglichen, kann auch in dem Teilbereich zwischen Bahnstraße und Schützenstraße das beschlossene Verkehrskonzept umgesetzt werden und der Bauabschnitt „Hochstraße“ insgesamt abgeschlossen werden.

Stadteingang West

Die Baumaßnahmen in den Abschnitten „Radiumstraße / Straße am Kaufhaus / Kölner Tor Platz“ sind abgeschlossen. Die Bachverrohrung, welche im Zuge der Kanalbauarbeiten im Teilstück „Lenneper Straße“ geplant wurde, befindet sich aktuell in der Ausführung. Die Änderung der Verkehrsführung über die Straße am Kaufhaus ist in Vorbereitung. Ein Nachtragsangebot der Arge liegt vor und es werden aktuell Gespräche mit den Betreibern der Lichtsignalanlagen über notwendige Anpassungen der Schaltzeiten an die sich ändernde Verkehrsführung geführt. Die Fertigstellung des gesamten Bauabschnittes erfolgt voraussichtlich im November 2019.

Marktstraße

Die Arbeiten in der Marktstraße werden voraussichtlich in der 23 KW vollständig abgeschlossen sein. Aufgrund der Bautätigkeiten auf dem Marktplatz, wird die Marktstraße auch weiterhin eine temporäre Sackgasse bleiben.

Marktplatz

Die Tiefbauarbeiten auf dem Marktplatz sind aktuell in der Ausführung. Der Austausch des nicht tragfähigen bzw. kontaminierten Bodens findet sukzessive mit dem Bauvorschritt statt. Ein Großteil der Flächen wurde bereits wieder mit tragfähigem Material aufgefüllt. In ersten Bereichen (Freitreppe an der Evangelischen Kirche – Baumbeete im nördlichen Teil des Platzes) wurde das neue Pflaster bereits verlegt.

Aktuelle Proben der Natursteine liegen vor (Stonepark / Hansestadt Wipperfürth) und bestätigen die geforderte Qualität der Steine in allen Punkten. Weiter Proben worden am Dienstag den 28.05.2019 von dem beauftragten Prüflabor Hart entnommen und werden nun ebenfalls den genormten Prüfverfahren unterzogen.

Die Fertigstellung der Pflasterfläche auf dem „eigentlichen" Marktplatz ist für Anfang September diesen Jahres vorgesehen. Der Abschluss der Arbeiten im gesamten Bauabschnitt erfolgt wie geplant im Frühjahr 2020.

Untere Straße / Stursbergs Ecke

Die Freigabe der Städtebaufördermittel für diesen Abschnitt ist mit dem Zuwendungsbescheid 2018 erfolgt. Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen. Das EU-weite Vergabeverfahren für die Bauleistungen kann wie geplant 2019 angestoßen werden, so dass mit dem Beginn der Bauarbeiten im Frühjahr 2020 zu rechnen ist.

Vorzubereitende Bauabschnitte:

ZOB

Busbahnhof / Um Verlegung L284

Die Entwurfsplanung dieses Abschnittes ist abgeschlossen. Die Förderzusage für den Städtebaulichen Teil ist mit dem Zuwendungsbescheid 2018 erfolgt. Aktuell wird geprüft, ob eine kostengünstigere / funktionalere Alternative zur aktuellen Planung umsetzbar ist. Hierbei handelt es sich um eine Optimierung des Bestandes mit einem Brückenbauwerk über die L284 und den Gaulbach für den Fußgängerverkehr. Nachdem eine zur Rede stehende Variante den Vorzug erhalten hat, können die weiteren Planungsphasen ausgeschrieben und die entsprechenden Leistungen vergeben werden.

Stadteingang Ost

Kreisverkehr / Hindenburgstraße

Die Vorentwurfsplanung des Minikreisverkehrs und der Nachweis der Funktionalität (Schleppkurven Busse, LKW etc.) liegen vor. Die Planungsleistungen für diesen Bauabschnitt werden gemeinsam mit dem Verbindungsstück, Höhe Hindenburgstraße und dem Surgrès-Platz ausgeschrieben.